

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

г. Венергический
(место, город)

« 10 » 04 . 202_ г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ Автоподогрев с жидким

Адрес ТПУ п. Венергический 113

Наименование потребителя ООО «СТО "Форверд"»

Системы	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	<u>3,8</u>	<u>6</u>	<u>10</u>	<u>0,001</u>	<u>пройдено</u>
Система ГВС	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>пройдено</u>
Система вентиляции	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>пройдено</u>
Тепловой пункт	<u>4,0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>нет</u>	<u>пройдено</u>
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	<u>4,0</u>	<u>10</u>	<u>0,1</u>	<u>нет</u>	<u>пройдено</u>
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя	<u>4,0</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>нет</u>	<u>пройдено</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

В присутствии представителя ЕТО выполнены испытания на плотность и прочность теплового пункта.

Представитель ЕТО: инженер-механик Меренков И.И.
(Фамилия И.О.)

[Подпись]
(подпись)

Юрич А.С. директор
(Фамилия И.О., должность)

Синякин Р.В. инженер
(Фамилия И.О., должность)

И.И. Жеряевский Жеряев А.С.
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)