

Акт о проведении испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок

г. Усолье-Сибирское п.Белореченск
(место, город)

24 07 2026.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении внутридомовых систем, а также теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ ТПУ Нежилое здание

Адрес ТПУ п. Белореченск, 103

Наименование потребителя ООО «Альфа»

Системы	Рабочее давление, кгс/кв. см.	Пробное давление, кгс/кв. см.	Продолжительность испытаний, мин	Падение давления, кгс/кв. см	Результат испытаний (пройдено / не пройдено)
Система отопления	<u>6,0</u>	6	<u>13.07.26</u> 10	0,1	пройдено
Система ГВС	<u>5,4</u>	10	<u>13.07.26</u> 10	0,1	пройдено
Система вентиляции					
Тепловой пункт	<u>6,4</u>	10	<u>14.07.26</u> 10	0,1	пройдено
Тепловой ввод (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности	<u>6,4</u>	10	<u>13.07.26</u> 10	0,1	пройдено
Трубопроводы тепловых сетей (при наличии) на балансе потребителя	<u>6,4</u>	<u>12,5</u>	<u>18.07.26</u> 10	0,1	пройдено

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать результаты испытаний на плотность и прочность тепловых энергоустановок



ПРОЙДЕНЫ

в соответствии с требованиями технических регламентов и действующего законодательства



НЕ пройдены

Представитель ЕТО: ООО ИЭСБК Инспектор Шерстнёва Н.И
(Фамилия И.О.)

ООО «Альфа» директор Петров В.А.
(Фамилия И.О., должность)

ООО «АкваТерм» директор Гамаюнов В.В.
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(подпись)