

Акт о проведении наладки и установке дроссельных устройств во внутренних системах

г. п. Бессергеевский
(место, город)«09» 07 2026 г.
(дата)

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что в отношении теплопотребляющей установки (далее – ТПУ):

Наименование ТПУ Автостанция с подогревомАдрес ТПУ п. Бессергеевский, 113Наименование потребителя ООО «СГВ «РосАвд»

1. Выполнена наладка режима потребления тепловой энергии, теплоносителя тепловых пунктов, внутридомовых сетей и теплопотребляющих установок

Требование	Отметка о выполнении	
	Да / не предусмотрено проектной документацией	Нет
Наличие и работоспособность объекта циркуляции в системе горячего водоснабжения:	<u>не предусм.</u>	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов температуры	<u>не предусм.</u>	
Наличие и работоспособность автоматических регуляторов давления	<u>не предусм.</u>	
Наличие и работоспособность диафрагмы между местом отбора воды в систему ГВС и циркуляционным трубопроводом	<u>не предусм.</u>	
Выполнение мероприятий по наладке режима потребления тепловой энергии, теплоносителя	<u>да</u>	

2. Выполнена установка и опломбировка дросселирующих (ограничивающих) устройств во внутренних системах

Место установки ограничительного устройства	Диаметр (мм)	Отметка о целостности пломбы	
		Да (номер пломбы)	Нет
Эlevator	<u>6</u>	<u>308622</u>	
Шайба на циркуляционной линии ГВС	<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

На основании вышеизложенного считать наладку режима потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя



ВЫПОЛНЕННОЙ

в соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок

Юрков А.С. Инженер
(Фамилия И.О., должность)

М.А. Энергетик А.С.
(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)

(Фамилия И.О., должность)



НЕ выполненной

Юрков
(подпись)

А.С.
(подпись)

(подпись)

(подпись)