

АКТ
проверки готовности к отопительному периоду 2025 / 2026 гг.

с. Мальта

«29» августа 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» с изменениями на 8 августа 2024 года, а также Приказом Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 года № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» комиссия в составе главного инженера ООО «СК «БЕЛАЯ» Патрушов Е.А., начальника участка ООО «СК «БЕЛАЯ» Панин И.В. провела проверку готовности к отопительному периоду котельной «База», расположенной по адресу: Иркутская область Усольский район с. Мальта, ул. Победы 9.

Здание котельной.

Проведен косметический ремонт здания котельной, стены здания побелены.

Отмостка вокруг здания котельной отсутствует, на поверхности стен наблюдается частичное разрушение.

Растрескивание шифера в местах крепления листов, неплотности в местах соединения листов, сколы и трещины на листах шифера по краю свеса кровли.

Стропильная система кровли и перекрытие потолка котельной в аварийном состоянии.

Котлоагрегаты.

В котельной установлены два котлоагрегата марки КВр – 1,16 с ручной топкой, (теплопроизводительностью 1,16 МВт (1,0 Гкал/ч), площадью поверхности нагрева 49,4 м²), из которых котел № 1 введен в эксплуатацию 2014 г. (Зав.№14022), а котел № 2 (Зав.№20118) в 2021 г.

Проведена очистка внутренних поверхностей нагрева топочной и конвективной частей котлов. Выполнена ревизия запорно-предохранительной арматуры котлов. Проведены гидравлические испытания котлов.

Насосное и тягодутьевое оборудование.

Выполнена ревизия сетевых насосов и запорной арматуры. Проведены работы по устранению дефектов газовоздушного тракта, ревизия оборудования дымососа и дутьевых вентиляторов.

Газоочистное оборудование, дымовая труба.

Газоочистное оборудование отсутствует. Дымовая труба изготовлена из стальной трубы диаметром 830 мм высотой 10 м. На поверхности дымовой трубы коррозия металла, опорные растяжки и устройства натяжки отсутствуют.

Заключение:

В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия установила:

- 1) Котлоагрегаты, насосное, тягодутьевое и дополнительное оборудование котельной «База» готово к отопительному периоду.

Главный инженер _____



/Патрушов Е.А./

Начальник участка _____



/Панин И.В./