

АКТ

НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

п. Белореченск

«03» 07 2026г.

Объект: СТО Форвард п. Белореченск 113, Усольского района, Иркутской области.

Мы нижеподписавшиеся представители ООО «Белореченское ЖКХ»:

Гл. Инженер ООО «Белореченское ЖКХ»: А.В. Быков

Директор А.С. Юдин

Произвели гидравлическое испытание системы отопления здание объекта: СТО Форвард п. Белореченск 113, Усольского района, Иркутской области.

При этом произведено:

1. Произведено гидравлическое испытание системы отопления (опрессовочным насосом Rotenberger RP PRO II) пробным давлением 0,6 Мпа (6 кгс/см²) в течении 10 мин. с наружным осмотром.

Во время испытания падение давления не обнаружено. Течи порывы не обнаружены.

Заключение:

В системе отопления объекта СТО Форвард п. Белореченск 113, Усольского района, Иркутской области.

1. Произведено гидравлическое испытание на прочность и плотность системы отопления.

Подписи:

Гл инженер

ООО «Белореченское ЖКХ»

А.В. Быков

А.С. Юдин