

АКТ

НА ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ ИСПЫТАНИЕ ИТП

п. Белореченск

«28» 06 2026г.

Объект: СТО Форвард п. Белореченск 113, Усольского района, Иркутской области.

Мы нижеподписавшиеся представители ООО «Белореченское ЖКХ»:

Гл. Инженер ООО «Белореченское ЖКХ»: А.В.Быков

Директор А.С. Юдин

Инженер-инспектор ООО «Иркутскэнергосбыт» Шерстнёва Н.И.

Произвели гидравлическое испытание ИТП СТО Форвард п. Белореченск 113, Усольского района, Иркутской области.

При этом произведено:

1. Произведено гидравлическое испытание индивидуального теплового пункта (опрессовочным насосом Rotenberger RP PRO II) пробным давлением 1,0 Мпа (10 кгс/см²) в течении 10 мин. с наружным осмотром.

Во время испытания падение давления не обнаружено. Течи порывы не обнаружены.

Заключение:

Система тепlopункта объекта СТО Форвард п. Белореченск 113, Усольского района, Иркутской области выдержала испытание на прочность.

1. Произведено гидравлическое испытание на прочность и плотность ИТП.

Подписи:

Гл инженер

ООО «Белореченское ЖКХ»



А.В. Быков



Н.И. Шерстнева



А.С. Юдин