

АКТ

НА ПРОМЫВКУ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

п. Белореченск

«03» 07 2026г.

Объект: СТО Форвард п. Белореченск 113, Усольского района, Иркутской области.

Мы нижеподписавшиеся представители ООО «Белореченское ЖКХ»:

Гл. Инженер ООО «Белореченское ЖКХ»: А.В. Быков

Произвели промывку трубопровода Ф 57 мм протяженностью 107,5 м. с антикоррозийным покрытием в изоляции ППУ объекта: ООО СТО «Форвард» п. Белореченск 113, Усольского района, Иркутской области.

При этом произведено:

Промывка произведена холодной водой в 3-5 раз превышающий объема системы трубопровода до полного осветления. Трубопровод подвергнут гидроиспытанием (опрессовочным насосом Rotenberger RP PRO II) пробным давлением 1,25 Мпа (12,5 кгс/см²) в течении 10 мин. с наружным осмотром. Течей нет.

Заключение:

Система трубопровода диаметром 57мм протяженностью 107,5 м объекта ООО СТО «Форвард»

п. Белореченск 113, Усольского района, Иркутской области – промыта и гидроиспытана.

Подписи:

Гл инженер

ООО «Белореченское ЖКХ»



А.В. Быков



А.С. Юдин

инженер-инспектор
ООО «ЧЭСБК»



А.С. Юдин

п.л. Энергетика

А.С.

